

광역급행철도 GTX-C노선 천안역 연장

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	신규 / 임기내	주체	국가
재원	도비 시비 민간	정부도움	제도 권한
주관부서	교통정책과	협조부서	

목표

- 수도권과 출퇴근 가능한 교통환경 조성으로 천안역세권 주변 도시개발 촉진 및 기업 유치 등 일자리 창출로 도시경쟁력 강화
- 빠르고 친환경적 철도 교통서비스 제공으로 수도권으로의 도약

□ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 량 : 연장 55km (수원~평택~천안)
* 2025~2026 : 종점부 반복선 설치 등 추진
- 주요내용 : 수도권 광역급행철도 GTX-C 노선 천안 연장

※ 기본계획 : 사업기간 2022~2026 / 사업규모 4조 3,857억 원(74.8km) / 덕정~수원(10개 정차역)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)

[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 타당성 및 기술검토(1단계) 최종보고 및 준공 - 천안시·평택시 협력방안, 추진방안 협의 - 천안시·국토부 광역급행철도추진단 실무협의 - 자체 타당성연구조사 결과보고서 제출 및 사업추진 건의 위한 시장님 국토부 내방 - 한국교통연구원 협의(GTX 통합기획 용역 수립 연구기관) 및 계획반영 건의
'23년 1분기	- 수도권광역급행철도 확충 통합기획 용역 반영 협의(한국교통연구원) - 타당성 및 기술검토(2단계) 용역 발주 준비
'23년 2분기	국토부, 연장구간 지자체 회의 참석(2회)
'23년 3분기	- 국토부, 연장구간 지자체 (3차) 회의 참석 - GTX-C 천안연장 촉구 읍·면·동 서명취합 및 제출(천안시개발위원회 주관) - GTX-C 천안연장 시민추진위원회 활동보고회 참석
'23년 4분기	- GTX-C 연장 추진 건의 및 검증 요청 (국토부, 국가철도공단) - GTX-C 검증용역 지자체별 분담금 지급 (48,600천원)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	141	92	49				
시비	141	92	49				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
타당성 및 기술검토(1단계)	○				
타당성 및 기술검토(2단계)		○			
민간사업자협상			○		
착공				○	

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
타당성 및 기술검토(1단계)	●				
타당성 및 기술검토(2단계)		-			
민 간 사 업 자 협 상					
착 공					

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	○	○	-

- 구성된 자문위원을 통한 타당성 검토 및 기술 검토 자문
- 언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1건		1건	6건	-

- 2022. 6.21. GTX-C 천안 연장 토론회
- 2022. 6.15. 천안시, 장항선 100주년 GTX-C 천안연장 비전 제시 언론보도
- 2022. 6.21. 천안시, GTX-C 천안 연장 토론회 개최 언론보도
- 2022.10.11. GTX-C 노선 천안 연장 타당성 및 기술검토(1단계) 최종보고 민간전문가 자문
- 2022.10.12. GTX-C 천안연장, 경제성 입증, 사업추진 청신호 언론보도
- 2022.11.22. 천안시장, 'GTX-C 천안 연장' 국토부에 건의 언론보도
- 2023. 1.13. 수도권 광역 급행열차 GTX-C '천안 연장' 기대 언론보도
- 2023. 6.18. 'GTX-C노선' 천안 연장 기대감 고조 언론보도

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 사전타당성조사 검증 용역 (국가철도공단)	

☐ **협조 사항**

- (국토교통부) 입법예고('22. 6. 23.)된 광역철도 지정기준 개정안에 따라 천안 연장 건의



교통정책과장

이경열(2450)

미래철도팀장

박노봉(2454)

담당

이상현(5891)